



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล

เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒

ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล จึงขอประกาศผลรายงาน ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล และเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล จึงขอประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมงคล บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๐ ได้รับขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน -
กรณีมีหนี้ผูกพัน

แบบที่ ๗ จ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ทำสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย
๑	โครงการวางท่อ หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๑๔๑,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐
๒	โครงการปรับปรุง ห้วยพริก หมู่ที่ ๒	-	✓	-	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	-
					๔๖๕,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เบิกจ่ายในครึ่งปีแรก

(ตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ตามโครงการเงินตามข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๒

แบบที่ ๔ เงินตามข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการดำเนินงานเงินตามข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ทำสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย
๑	โครงการก่อสร้างกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบล ไพศาล อำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	✓	-	๓๓๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-
๒	โครงการก่อสร้างกำแพง องค์การบริหารส่วน ตำบลไพศาล ตำบล ไพศาล อำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	✓	-	๔๓๓,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	-
๓	โครงการก่อสร้างป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองมะเขือ	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	-	-
๔	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบผิว ดินขนาดกลาง บ้าน ไพศาล หมู่ที่ ๑ ตำบล ไพศาล อำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-
๕	โครงการตกแต่งภายใน อาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลไพศาล (แบบที่ ๑) อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๔๙๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ทำสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย
๖	โครงการตกแต่งภายใน อาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลไพศาล (แบบที่ ๒) อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	-	-
๗	โครงการติดตั้งเหล็กคัต อาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	✓	-	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	-
๘	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา องค์การบริหาร ส่วนตำบลไพศาล อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์	-	✓	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	-
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างศาลา ประชาคม) หมู่ที่ ๔ ตำบลไพศาล อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	✓	-	-	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยทิศใต้พัฒนา) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไพศาล อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์	✓	-	-	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล (รอบที่ ๑) เดือนตุลาคม - มีนาคม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า ๓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ทำสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านระแหง ไป บ้าน โคกโพธิ์) หมู่ที่ ๗ ตำบล ไพศาล อำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	✓	-	-	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านละลมเวง (สายบ้าน ละลมเวง ไป บ้านโคก ลำदान) หมู่ที่ ๖ ตำบล ไพศาล อำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	✓	-	๕๕,๘๐๐	๕๕,๐๐๐	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน ดินบ้านหนองสระ (สาย ทางเกวียน ไป ถนนสาย เก่า) ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	✓	-	-	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐
๑๔	โครงการถมดินสนาม กีฬาองค์การบริหารส่วน ตำบลไพศาล หมู่ที่ ๒ ตำบลไพศาล อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	✓	-	-	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน ดินเสริมหินคลุก หมู่ที่ ๘ ตำบลไพศาล อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ทำสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน ดินเสริมคลอง (ซอย ประปาหลวง) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลไพศาล อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	-
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน ดินเสริมดินคลอง หมู่ที่ ๑๐ (หนองยาง ไปหนอง แก้ม) ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	-
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน ดินเสริมดินคลองบ้านกะ โดน หมู่ที่ ๙ (ซอยเขี้ยว ตาโพ) ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	-
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน ดินเสริมดินคลองบ้านบอย ยาง หมู่ที่ ๑๕ ตำบล ไพศาล อำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	-
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน ดินเสริมดินคลอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลไพศาล อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ทำสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน ดินเสริมคลูก (เส้นหน้า วัด ไปคลองห้วยพริก) หมู่ที่ ๓ ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ทำสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย
๒๒	โครงการวางท่อระบาย น้ำ หมู่ที่ ๑๕ ตำบล ไพศาล อำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น					๕,๘๘๓,๘๐๐	๒,๕๙๙,๕๐๐	๓/๕๕,๐๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๒ ตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
เบิกจ่ายในครึ่งปีแรก

(ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ทำสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย
๑.	โครงการปรับปรุงท่อ เมนประปาองค์การ บริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองมะเขือ หมู่ที่ ๒ (ซอยคุณสุจิวรรณ เจือจันทร์) ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	✓	-	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ทำสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๒ (ซอยตาเสา ศรี แก้ว) ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	✓	-	๘๔,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	-
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๒ (ซอยยาเกิด วง เวียน) ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	✓	-	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	-
๕	โครงการก่อสร้างถนน ถนนดินบ้านหนอง มะเขือ หมู่ที่ ๒ ตำบลไพศาล อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์	-	-	✓	๑๘,๐๐๐	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน ถนนดินบ้านหนอง มะเขือ หมู่ที่ ๒ (ซอย นายประเสริฐ เจือ จันทร์) ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๓/๓,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ทำสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย
๓	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำบ้านหนองแก หมู่ที่ ๓ (ถนนกลางหมู่ หมู่บ้าน) ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมหินคลุกบ้านสังเค็ด หมู่ที่ ๔ ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๑๖๓,๐๐๐	-	-
๕	โครงการปรับปรุงถนน คันคลองเสริมหินคลุก บ้านสังเค็ด หมู่ที่ ๔ ตำบลไพศาล อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๑๙๑,๐๐๐	-	-
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คันคลองเสริมหินคลุก บ้านสังเค็ด หมู่ที่ ๔ (ถนนไปท่านบหลวง) ตำบลไพศาล อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๑๔๕,๐๐๐	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลไพศาล อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ทำสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ละลมเวง หมู่ที่ ๖ (ถนน ไปวัดละลมเวง) ตำบล ไพศาล อำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ระแหง หมู่ที่ ๓ (ถนนสี่ แยกไปฝายน้ำล้น) ตำบล ไพศาล อำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ละลมเวง หมู่ที่ ๘ (ถนน ชอยนายธรรม วนเกิด) ตำบลไพศาล อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	-
					๓,๙๐๐,๐๐๐	๑,๓/๙๔,๐๐๐	-

ส่วนที่ ๔ ผลการดำเนินงานจ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ตามหมวดที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่เบิกจ่ายในครึ่งปีแรก

(ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

แบบที่ จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ทำสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย
๑	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนดินเสริมหิน คดลูกบ้านละลมพูน หมู่ที่ ๘ (ถนนคันคลอง ไค้ง ปราบเซียน ไปทำนบ หลวง) ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน กะโดน หมู่ที่๙ (ซอยคุ้ม สามัคคีพัฒนา ๓/๓) ตำบลไพศาล อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๓๔๒,๐๐๐	-	-
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน กะโดน หมู่ที่๙ (ซอยคุ้มสระดาวยิ่ง) ตำบลไพศาล อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๑๕๘,๐๐๐	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๑๐ (ซอยสกุลทอง) ตำบล ไพศาล อำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๓๑๓,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ทำสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๑๐ (ซอยตาณาเฮฮา) ตำบล ไพศาล อำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๑๙๙,๐๐๐	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน บ้านปอดดิน หมู่ที่ ๑๑ (ซอยอดิศักดิ์) ตำบล ไพศาล อำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๓๐๐,๐๐๐	-	-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน บ้านปอดดิน หมู่ที่ ๑๑ (ทางเข้าโรงเรียนไพศาล พิทยาคม) ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	-	-
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองจาน หมู่ที่ ๑๒ (ถนนสี่แยกไปบ้านละ ลมเวง) ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ทำสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย
๙	โครงการปรับปรุงถนน ดินเสริมหินคลุก บ้านพินทอง หมู่ที่ ๑๓ (ถนนรอยต่อตำบล ไพศาล ไปตำบลละเวีย) ตำบลไพศาล อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ปอຍຍาง หมู่ที่ ๑๔ (ถนนสะพานหนองหวาย) ตำบลไพศาล อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ไพศาลพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ (ซอยปอຍຍดาลวก) ตำบล ไพศาล อำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองสระ หมู่ที่ ๑๖ (ซอยขุนต้งแยก) ตำบล ไพศาล อำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๑๙๖,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ทำสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองสระ หมู่ที่ ๑๖ (ยุนตงแยก ๒) ตำบล ไพศาล อำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๑๙๑,๐๐๐	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองสระ หมู่ที่ ๑๖ (ยุนตงแยก) ตำบล ไพศาล อำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	✓	๑๑๓,๐๐๐	-	-
					๔,๑๑๒,๐๐๐	-	-

ส่วนที่ ๕ ผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เบิกจ่ายในครึ่งปีแรก

(๑ ตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ประจำปี ๒๕๖๒

แบบที่ ๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ทำสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย
๑	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านพินทอง - หนองสระ (ช่วงที่ ๑) จากบ้านพินทอง หมู่ที่ ๓ ไป บ้านกะโดน หมู่ที่ ๙ ตำบลไพศาล อำเภอบึง ระเคียว จังหวัด บุรีรัมย์	-	✓	-	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๙๒,๐๐๐	-
๒	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านพินทอง - หนองสระ (ช่วงที่ ๑) จากบ้านกะโดน หมู่ที่ ๙ ไป บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลไพศาล อำเภอบึง ระเคียว จังหวัด บุรีรัมย์	-	✓	-	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๘๙๒,๐๐๐	-
รวมทั้งสิ้น					๑๙,๔๐๐,๐๐๐	๑๙,๓๘๔,๐๐๐	-

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะการคลังขององค์กร
๒	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๓	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๔	งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
๕	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	-หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน -หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น
๖	การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า	ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้